

CONVÊNIO FAPES / MCT / CETCAF Nº 124-00/2005

Título do Projeto:

UNIDADE REGIONAL DE CAFÉS ESPECIAIS – URCE

RELATÓRIO PARCIAL - 2

Objetivo do Projeto:

Instalação de 03 (três) Unidades Demonstrativas Regionais para capacitação de cafeicultores no processo de pós-colheita para produção de cafés especiais conilon em ação conjunta com 03 (três) cooperativas (CAFESUL, CAFEICRUZ e COOABRIEL) e prefeituras locais.

Duração:

24 meses

DESCRIÇÃO DA ORGANIZAÇÃO:

Nome da Organização:

Centro de Desenvolvimento Tecnológico do Café - CETCAF

1 - INTRODUÇÃO

A execução do CONVÊNIO FAPES/MCT/CETCAF Nº 124-00/2005 teve continuidade com a instalação completa dos equipamentos na URCE de Palmeira, no município de Mimoso do Sul, permitindo sua operacionalização ao final da safra 2007, sendo possível a instalação da peneira de separação de grãos verdes (processo de inovação introduzido posteriormente) – FOTOS ANEXAS.

As unidades de Aracruz, no Córrego Três Irmãos e a de Vila Valério, na comunidade de Bom Jardim, foram parcialmente instaladas (FOTOS ANEXAS), fato que não permitiu sua operacionalização na safra de 2007.

O CETCAF realizou o levantamento topográfico do local das unidades objetivando a instalação das peneiras de separação dos grãos verdes (processo de inovação) e, dado ao atraso na aquisição e instalação das mesmas, não foi possível operacionalizar as unidades de Vila Valério e Aracruz em tempo hábil, ficando, então, sua plena operacionalização para a safra 2008 (há necessidade de prorrogação do prazo do Convênio).

2 - AQUISIÇÃO DOS EQUIPAMENTOS

Os equipamentos das três unidades foram adquiridos através de leilão eletrônico realizado pela FAPES.

As peneiras, para separação de grãos verdes (inovação tecnológica) foram adquiridas com recursos da FAPES para instalação da unidade de Mimoso do Sul e com recursos do MCT para as unidades de Aracruz e Vila Valério. Houve atraso na entrega dos equipamentos, não sendo possível operacionalizá-los na safra de 2007, exceto Mimoso do Sul, fato que justifica a prorrogação do Convênio para que na safra de 2008 entrem em pleno funcionamento.

3 - INSTALAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS

Conforme fotos anexas a esse relatório, inclusive as peneiras de separação de grãos verdes (inovação tecnológica) já estão plenamente instaladas em Mimoso do Sul, no Córrego Palmeira, faltando finalizar as montagens de Aracruz e Vila Valério, que serão realizadas até dezembro de 2007, conforme cronograma já acertado com as

respectivas comunidades.

As cooperativas de cafeicultores COOABRIEL, CAFEICRUZ e CAFESUL, assim como as respectivas prefeituras municipais, estão plenamente engajadas no Projeto, dando-nos a garantia de que as três Unidades funcionarão plenamente durante a safra de 2008.

4 - CONCLUSÃO

Embora os atrasos na licitação dos equipamentos e entrega dos mesmos aos respectivos locais de funcionamento das Unidades, conseguiu-se o funcionamento, mesmo em escala parcial em Mimoso do Sul e temos evidências claras de que, na safra de 2008, todas as três unidades estarão cumprindo seu papel.

Vitória, 26 de setembro de 2007.

FREDERICO DE ALMEIDA ADAHER
Superintendente do CETCAF